



งานแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบ้านsong อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลบ้านsong
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ เรื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตลอดจนรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนำเสนอต่อสภาท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

การติดตามและประเมินผล ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของการนำไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากการติดตามผล จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ความสำเร็จและความล้มเหลวของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ตำบลบ้านส้อง จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านส้อง จึงต้องมีการประเมินผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานได้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ และสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น มากน้อยเพียงใด เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตอบสนอง ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านส้อง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๔
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๗๔
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๘๐

ภาคผนวก

๑. ผลการดำเนินงาน
๒. ประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลบ้านส้องในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชนจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมามีอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒.๑ เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒.๒ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

๒.๓ เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในเขตพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๒.๔ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลต่อไป

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๓.๑.๑ ระเบียบที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบที่ใช้ในการติดตามดังนี้

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ โดยมีภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการติดตาม

(๒) การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน ดังนี้

แบบที่ ๑ การกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๓.๑.๒ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

วิธีการในการติดตามและประเมินผล มีวิธีการดังนี้

(๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(๒) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๓) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(๔) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา ตามแบบในข้อ ๓.๑.๑ (๒)

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านส้องใช้การติดตามและประเมินผลเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๓.๑ จัดสรรทรัพยากร สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่ากิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

๓.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่างๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

๓.๓ เป็นหลักเกณฑ์พิจารณาความดีความชอบและประเมินผลการทำงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ถ้าผู้บริหารหน่วยงานสามารถบริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดก็สมควรได้รับการพิจารณาความดีความชอบพิเศษ

๖. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านส้อง

๑. นายเกษม บัวผิน	สมาชิกสภาเทศบาล	ประธานกรรมการ
๒. นายกิตติภูมิ ธรฤทธิ์	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ
๓. นายปราโมทย์ ไทยฤทธิ์	ประชาชน	กรรมการ
๔. นายสมปอง วงศ์ศิลป์	ประชาชน	กรรมการ
๕. เกษตรอำเภอเวียงสระ		กรรมการ
๖. สาธารณสุขอำเภอเวียงสระ		กรรมการ
๗. นายวัชรินทร์ ไชยยศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๘. นางจิรวรรณ จันทร์พุด	ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๙. นายสมบัติ จรัสกุล	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๐. นายวิเวก บุญนำ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นายฉันทราวุฒิ ปริ้มเพรา	สมาชิกสภาเทศบาล	กรรมการ/เลขานุการ

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านส้อง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยได้นำเอาคู่มือ “การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง

ทั้งนี้ได้สรุปวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาลตำบลบ้านส้อง เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง ได้กำหนดไว้ด้วย ดังนี้

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑) วิสัยทัศน์

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

๒) ยุทธศาสตร์

๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๓) พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

๑. จัดให้มีการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นในอนาคต
๒. ส่งเสริมอาชีพและการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนรวมทั้งการรวมกลุ่มอาชีพ
๓. สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
๔. ส่งเสริมการศึกษา กีฬา และนันทนาการ เพื่อพัฒนาสุขภาพและอนามัยของประชาชน
๕. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการและการสังคมสงเคราะห์
๖. จัดให้มีการจัดการเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๗. จัดให้มีการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๘. จัดให้มีสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกกำลังกาย
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐. จัดให้มี บำรุงรักษา และส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๑. การป้องกันและระงับโรคติดต่อ รวมทั้งการบริการด้านสาธารณสุข

๔.) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. การคมนาคมทางบกมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น
๒. มีระบบสาธารณสุขป้อนภาค สาธารณูปการ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตเทศบาล
๓. ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และมีรายได้ที่เพียงพอ
๔. ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดั้งเดิมของท้องถิ่น
๕. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกครัวเรือน
๖. ยกระดับการศึกษาของประชาชน และพัฒนาด้านการกีฬาของประชาชนและเยาวชน
๗. กลุ่มสตรี เด็ก เยาวชน ได้มีการพัฒนา ตลอดจนผู้สูงอายุและคนพิการได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
๘. การบริการประชาชนได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น
๙. ประชาชนมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๐. บ้านเมืองมีความสะอาด ปราศจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ
๑๑. ประชาชนได้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อผ่อนคลายและร่วมทำกิจกรรม

สรุปแบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)
เทศบาลตำบลบ้านส้อง

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รวม
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
	- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	๑๗	๔	๖	๒๗
	- แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	๔	-	-	๔
รวม			๒๑	๔	๖	๓๑
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	กองคลัง/นิติกร	-	-	๒	๒
	- แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๓	-	๑	๔
	- แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการฯ	๔	-	-	๔
	- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานสวัสดิการฯ	๑	-	-	๑
	- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานการศึกษา	๒	-	๑	๓
	- แผนงานงบกลาง	สำนักปลัด	๕	-	-	๕
รวม			๑๕	-	๔	๑๙
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนากการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	-	-	๑	๑
	- แผนงานรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันฯ	๓	-	๒	๕
	- แผนงานสาธารณสุข	กองสาธารณสุขฯ	๑	-	๑	๒
รวม			๔	-	๔	๘

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์/แผนงาน	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			รวม
			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
	- แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)	กองสาธารณสุขฯ	๓	-	๑	๔
	- แผนงานการเกษตร	กองสาธารณสุขฯ	-	-	๑	๑
	- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันฯ	๑	-	-	๑
รวม			๔	-	๒	๖
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	๒	-	๑	๓
	- แผนงานการศึกษา	งานการศึกษา	๑๕	-	๓	๑๘
	- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานการศึกษา	๓	-	-	๓
รวม			๒๐	-	๔	๒๔
๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี					
	- แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	๑	-	๑	๒
	- แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	-	-	๑	๑
รวม			๑	-	๒	๓
รวมทั้งหมด			๖๕	๔	๒๒	๙๑
คิดเป็นร้อยละ			๗๑.๔๓	๔.๔๐	๒๔.๑๗	๑๐๐

ประเภทครุภัณฑ์

ลำดับที่	แผนงาน	หน่วยงานดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			รวม
			ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด,งานบริหารงานคลัง	๑	-	๑	๒
๒	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคม	๑	-	-	๑
รวม			๒	-	๑	๓

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

(ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ทรัพย์ประเสริฐ บ้านพุก่า หมู่ที่ ๑๔ พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๖๗๗๐๖๗ E: ๙๙.๓๘๑๐๐๓ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๖๘๒๓๓๔ E: ๙๙.๓๘๕๓๑๙) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๓	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทรัพย์ประเสริฐ (ช่วงที่ ๑) บ้านพุก่า หมู่ที่ ๑๔ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ชนิดถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	✓ (๑ ธ.ค.๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๖๕๓๖๓๐ E: ๙๙.๓๙๑๙๙๒ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๖๕๖๗๒๑ E: ๙๙.๓๙๐๐๘๓ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒๑	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ขุนพันธ์ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๑,๐๒๐,๐๐๐ บาท ผูกพัน ๗๓๓,๓๓๓ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๘๖,๖๖๗ บาท	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง		✓ กำลังรอตรวจรับ กันเงินกรณี ก่อนนี้ผูกพัน (๑ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)	
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยควนขี้แร่ บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N N: ๘.๖๔๖๓๘๙ E: ๙๙.๔๐๖๙๔๔ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๖๔๖๖๖๗ E: ๙๙.๔๑๐๒๗๘) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๓๐	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ควนขี้แร่ บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ชนิดถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ งบประมาณ ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท ผูกพัน ๙๘๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๔๑๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๙	กองช่าง		✓ ใกล้แล้วเสร็จ กันเงินกรณี ก่อนนี้ผูกพัน (๑ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๖๖๗๘๐๗ E: ๙๙.๓๙๐๒๘๙ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๖๖๖๔๓๙ E: ๙๙.๓๙๐๔๐๗) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๒	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ประชาร่วมใจ (ช่วงที่ ๒) บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ชนิดถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	หมู่ที่ ๕	กองช่าง			✓ กั้นเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ ผูกพัน (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยผู้ใหญ่ ประสิทธิ์ อำน้อย บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๕ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๖๒๒๐๔๙ E: ๙๙.๓๘๔๖๒๙ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๖๒๑๕๕๔ E: ๙๙.๓๘๖๓๗๙) เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๒	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ผู้ใหญ่ประสิทธิ์ อำน้อย บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๕ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง	✓ (๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยก ผู้ใหญ่วรณ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๖๒๒๕๐๐ E:๙๙.๔๒๑๖๖๗) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๔	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยก ผู้ใหญ่วรณ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางวี ขนาด ปากกว้าง ๐.๕๐ เมตร ท้องกว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๘๓๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	หมู่ที่ ๗	กองช่าง			✓ ทำราคากลาง กันเงิน กรณีไม่ก่อหนี้ ผูกพัน (๑ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย แยกห้วยกงนาง - ไทรงาม บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๖๔๖๓๘๙ E:๙๙.๔๐๖๙๔๔ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N:๘.๖๔๖๖๖๗ E: ๙๙.๔๑๐๒๗๘) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒๖	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยก ห้วยกงนาง - ไทรงาม (ช่วงที่ ๑) บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	✓ (๑ มิ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ปักสงฆ์ เขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๖๙๒๙๐๗ E: ๙๙.๓๗๑๓๗๒ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๖๙๓๐๗๙ E: ๙๙.๓๗๘๓๐๙) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒๔	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ที่ปักสงฆ์เขาโคก (ช่วงที่ ๑) บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ชนิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท ผูกพัน ๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๗๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๖	กองช่าง		✓ อยู่ระหว่างก่อสร้าง กันเงิน กรณีก่อนนี้ผูกพัน (๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖)	
๙	ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแยกที่ปักสงฆ์ คลองเขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๖๙๒๒๓๔ E: ๙๙.๓๗๔๘๙๔ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๖๘๗๗๔๔ E: ๙๙.๓๗๘๑๒๒ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๒๕	- ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกสายแยก ที่ปักสงฆ์-คลองเขาโคก บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เขตทางกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร เสริมผิว จราจรหินคลุก หน้า ๐.๑๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาว ๖๐๐ เมตร ผิวจราจรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร เกรดปรับระดับและบดอัดแน่นตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	✓ (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ข.แยกเหมืองห้วยในเขา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดที่ตั้งโครงการ N: ๘.๖๑๐๕๕๖ E: ๙๙.๔๑๑๖๖๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๖	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.(Box Culvert) ซอยแยกเหมืองห้วยในเขาบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๗๘,๕๐๐ บาท คงเหลือ ๒๑,๕๐๐ บาท	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	✓ (๑ มี.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		
๑๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ซอยหลังวัดวิภาวดี - ฝ่ายวังเทวดา หมู่ที่ ๗ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดที่ตั้งโครงการ N: ๘.๖๔๑๑๐๑ E: ๙๙.๔๑๙๖๗๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๑	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ซอยหลังวัดวิภาวดี - ฝ่ายวังเทวดา หมู่ที่ ๗ บ้านเหนือคลอง ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๑๐ x ๗.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	หมู่ที่ ๗	กองช่าง		✓ ทำสัญญาแล้ว กันเงินกรณี ก่อนนี้ไม่ผูกพัน (๑ มี.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๖)	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ถ.ชอยภูมิทอง บ้านพรุแขง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๕๙๓๘๒๐ E:๙๙.๔๑๑๘๑๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๐	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ถนนชอยภูมิทอง บ้านพรุแขง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๕๐ x ๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๓๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	✓ (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		
๑๓	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ชนิด ๑ ช่อง ถนนสายผู้ใหญ่ทวี บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๕ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้น โครงการ N:๘.๖๔๖๓๘๙ E:๙๙.๔๐๖๙๔๔ พิกัดสิ้นสุด โครงการ N:๘.๖๔๖๖๖๗ E:๙๙.๔๑๐๒๗๘ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๓๐	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) ถนนสายผู้ใหญ่ทวี บ้านไทรทอง หมู่ที่ ๑๕ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๕๐ x ๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	หมู่ที่ ๑๕	กองช่าง			✓ เรียกทำสัญญา กันเงินกรณี ก่อสร้างไม่ผูกพัน (๑ มี.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	บุกเบิกก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ช.ลุนนวล บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๖๘๓๖๙๓ E: ๙๙.๓๗๒๖๘๗ พิกัดพิคัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๖๘๖๑๒๒ E: ๙๙.๓๗๓๕๑๓ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑๙	- บุกเบิกก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกชอย ลุนนวล บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี เขตทางกว้าง เฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร เสริมผิวจราจรหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร ผิวจราจรจรจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐ เมตร ผิวจราจรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร เกรดปรับระดับ และบดอัดแน่นตลอดสาย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๒๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๗๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๖	กองช่าง	✓ (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)		
๑๕	บุกเบิกก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกแยก สายโรงเรียน ๒ - ถนนลอเตอร์ไฟ ตลาดพรุแข บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๖ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๕๙๘๗๒๗ E: ๙๙.๔๑๔๗๖๔ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๕๙๕๑๖๔ E: ๙๙.๔๑๙๑๕๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๓	- บุกเบิกถนนผิวจราจรหินคลุกแยกสายโรงเรียน ๒ - ถนนลอเตอร์ไฟ ตลาดพรุแข หมู่ที่ ๑๖ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยทำการบุกเบิกยกระดับ ดินถมคันทางเดิมสูง เฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ เมตร พร้อมบดอัดแน่นเขตทางกว้าง ๖.๐๐ เมตร เสริมผิวจราจรด้วยหินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร ขนาดผิว จราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๒๐ เมตร ผิว จราจร หินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ ตารางเมตร เกรดปรับระดับและบดอัดแน่นตลอดสาย และทำ การก่อสร้างถนนน้ำล้าง คสล. กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง			✓ (๑ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖) ขออนุญาตใช้ พื้นที่ของการรถไฟ กันเงินกรณี ก่อนนี้ไม่ผูกพัน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ป.ณรงค์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๖๘๓๓๘๙ E: ๙๙.๔๐๑๖๑๑ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๖๙๓๒๒๔ E: ๙๙.๔๐๓๖๒๓ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๓	- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย ป.ณรงค์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง			✓ กันเงินกรณี ไม่ก่อหนี้ผูกพัน (๑ ฐ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)
๑๗	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาซิ่น บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๕๗๔๓๑๔ E: ๙๙.๔๐๐๕๗๙ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๕๘๑๖๙๒ E: ๙๙.๔๐๑๓๔๑ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๙	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาซิ่น (ช่วงที่ ๑) บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ปรับปรุง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร พื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๗๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑๘	กองช่าง	✓ (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๘	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยก สวนปาล์ม บ้านพรุแซง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๕๙๗๗๕๓ E: ๙๙.๔๑๐๔๓๘ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๕๙๔๘๒๓ E: ๙๙.๔๑๐๒๘๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๔	- ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยแยก สวนปาล์ม (ช่วงที่ ๑) บ้านพรุแซง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	✓ (๑ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)		
๑๙	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ภูมิทอง บ้านพรุแซง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๖๐๐๓๖๑ E: ๙๙.๔๑๑๕๗๔ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๕๘๘๗๘๒ E: ๙๙.๔๑๐๘๖๙ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๒	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายภูมิทอง บ้านพรุแซง หมู่ที่ ๑ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี (ช่วงที่ ๒) ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑	กองช่าง	✓ (๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๐	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองเขาโคก บ้านเขาโคก หมู่ที่ ๓ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๕๙๑๕๓๙ E: ๙๙.๓๙๑๒๑๔ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๕๙๑๕๐๗ E: ๙๙.๓๙๓๐๗๕ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑ ลำดับที่ ๑	- ปรับปรุงถนนเหมืองเขาโคก บ้านเขาโคก หมู่ที่ ๓ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ปรับปรุงเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า ๐.๒๐ เมตร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๕,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	✓ (๑ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๑ ส.ค. ๒๕๖๖)		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒๒	ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยข้างวัดวิกรมประชาราม บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๕๕๓๗๔๔ E: ๙๙.๕๒๓๖๖๙ พิกัดสิ้นสุดโครงการ N: ๘.๕๕๕๑๔๒ E: ๙๙.๕๒๓๖๘๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๘	- ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยข้างวัดวิกรมประชาราม บ้านราษฎร์- พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยการวางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ชนิดท่อ มอก. ชั้น ๓ จำนวนท่อไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ท่อน บ่อพักจำนวน ๑๖ จุด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ งบประมาณ ๓๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๑๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑๒	กองช่าง	✓ (๑ ก.พ. ๒๕๖๖ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖)		
๒๓	ปรับปรุงพื้นที่ถมดินสระน้ำบริเวณลานหน้า สำนักงานเทศบาลเพื่อปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ สำหรับเป็นที่ก่อสร้างอาคารป้องกันบรรเทา สาธารณภัยหลังใหม่ หมู่ที่ ๕ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดที่ตั้งโครงการ N: ๘.๖๒๑๖๘๙ E: ๙๙.๓๘๔๕๐๓ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑	- ปรับปรุงพื้นที่ถมดินสระน้ำบริเวณลานหน้า สำนักงานเทศบาล หมู่ที่ ๕ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พื้นที่ถมดิน กว้าง ๓๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร ถมดินลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร พร้อมบดอัด ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๘๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๕	กองช่าง	✓ (๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๔	ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๖๑๐๓๗๒ E:๙๙.๔๐๗๒๕๗ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๒๕	- ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี โดยการเปลี่ยนท่อเมตรจ่ายน้ำประปาเป็นท่อ HDPE ๐ ๑๖๐ มม. ยาว ๗,๘๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบประปาเดิม งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๖,๕๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖,๕๓๕,๐๐๐ คงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	✓ (๑ ก.พ. ๒๕๖๖ – ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๖)		
๒๕	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๒๕-๐๒๔ สายลำน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสามสิบ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดที่ตั้งโครงการ N: ๘.๖๕๓๗๙๗ E:๙๙.๓๗๘๐๒๐ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๘ ลำดับที่ ๑๖	- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๒๕-๐๒๔ สายลำน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสามสิบ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๖๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๘๗๒ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๓,๓๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๘๓๐,๐๐๐ คงเหลือ ๕๔๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	✓ (๑ พ.ย. ๒๕๖๕ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖)		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๖	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัทสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๒๕-๐๓๐ สายคลองหินแพง หมู่ที่ ๒ บ้านส่องเหนือ ต.บ้านส่อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดเริ่มต้นโครงการ N: ๘.๖๒๖๑๘๖ E:๙๙.๓๘๑๙๙๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๓๑ ลำดับที่ ๑	- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัทสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๒๕-๐๓๐ สายคลองหินแพง หมู่ที่ ๒ บ้านส่องเหนือ ต.บ้านส่อง ต.บ้านส่อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กว้าง ๖.๐๐-๗.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๙๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๑,๙๙๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๙๖๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๘,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๒	กองช่าง	✓ (๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)		
๒๗	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัทสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๒๕-๐๒๙ สายทุ่งไศก - นาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ บ้านนาชุมเห็ด ต.บ้านส่อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พิกัดที่ตั้งโครงการ N: ๘.๖๑๗๖๖๙ E:๙๙.๖๒๐๐๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๔๗ ลำดับที่ ๓๙	- ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัทสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๒๕-๐๒๙ สายทุ่งไศก - นาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ บ้านนาชุมเห็ด ต.บ้านส่อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๒,๗๑๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๙,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๙	กองช่าง	✓ (๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)		
รวม				๒๗	๑๗	๓	๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้กับถนนสาย ไทรทอง - เขาโคก หมู่ที่ ๓ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๑	- ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย ไทรทอง - เขาโคก หมู่ที่ ๓ ตามหนังสือของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ที่ มท.๕๓๑๑.๑๘/วงส.๓๑๘๙๐/๖๔ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๗๓,๑๗๙ บาท คงเหลือ ๖,๘๒๑ บาท	หมู่ที่ ๓	กองช่าง	✓ (๑ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)		
๒	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้กับถนนสาย ต้นหูกวาง - ช่างยศ หมู่ที่ ๑๖ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๕	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย ต้นหูกวาง - ช่างยศ หมู่ที่ ๑๖ ตามหนังสือ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ที่ มท. ๕๓๑๑.๑๘/วงส.๕๔๒๗๖/๖๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๐,๑๖๒.๗๐ บาท คงเหลือ ๑๔,๘๓๗.๓๐ บาท	หมู่ที่ ๑๖	กองช่าง	✓ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๖)		

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้กับถนนซอย สันติสุข หมู่ที่ ๘ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนซอย สันติสุข หมู่ที่ ๘ ตามหนังสือของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ที่ มท.๕๓๑๑.๑๘/ วงส.๕๓๗๙๑/๖๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๖	- ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนซอย สันติสุข หมู่ที่ ๘ ตามหนังสือของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ ที่ มท. ๕๓๑๑.๑๘/วงส.๕๓๗๙๑/๖๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๖,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๔,๖๙๓.๙๐ บาท คงเหลือ ๑,๓๐๖.๑๐ บาท	หมู่ที่ ๘	กองช่าง	✓ (๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		
๔	ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้กับถนนสาย ยุทธศาสตร์และชอยนารวม หมู่ที่ ๑๔ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๘ - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๗๕๐ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓	- ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะถนนสาย ยุทธศาสตร์และชอยนารวม หมู่ที่ ๑๔ ตามหนังสือของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเวียงสระ ที่ มท.๕๓๑๑.๑๘ /กฟสบน.ส ๕๑๕๑๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๔๙,๖๓๙.๕๖ บาท คงเหลือ ๓๖๐.๔๔ บาท	หมู่ที่ ๑๔	กองช่าง	✓ (๑ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖)		
รวม				๔	๔	-	-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๗๖ ลำดับที่ ๑ โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๖๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	- เทศบาลตำบลบ้านส้องจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งหมดของเทศบาล งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กองคลัง			✓ การจัดทำระบบ แผนที่ภาษีใกล้ แล้วเสร็จ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายแก่ บุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านส้องและ ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๗๖ ลำดับที่ ๒ โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๖๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	งานนิติการ			✓ ใช้งบประมาณของ กระทรวงยุติธรรม (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)
รวม				๒	-	-	๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการทูปิ่นมเบอร์วัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๗ ลำดับที่ ๑ ไอนลด ครั้งที่ ๒๒/๖๖ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทูปิ่นมเบอร์วัน เช่น วิทยากร ค่าไวเนลค่าอาหารว่าง ค่าจัดทำ คู่มือประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กอง สาธารณสุขฯ			✓ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖) ขาดความร่วมมือ ของกลุ่มเป้าหมาย
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๗ ลำดับที่ ๒ ไอนลด ครั้งที่ ๒๒/๖๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและ ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า เช่น ป้ายสถานที่ ให้บริการค่าไวเนล ค่าเอกสาร ให้ความรู้เรื่องโรค พิษสุนัขบ้าค่าน้ำแข็งและค่าน้ำดื่มและค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๐๓๐ บาท คงเหลือ ๖,๙๗๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กอง สาธารณสุขฯ	✓ (๑ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๗	- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและ ควบคุมโรคเอดส์ ค่าวิทยากร ค่าไวเนล ค่าอาหารว่าง ค่าคู่มือประกอบการอบรม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กอง สาธารณสุขฯ	✓ (๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เป็นค่าการดำเนินงานของ อสม. ในเขตชุมชน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๘-๑๕๔ ลำดับที่ ๑ - ๑๘	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานของหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๘ หมู่บ้าน โดยให้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาด้าน สุขภาพตามพระราชดำริ งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๖๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กอง สาธารณสุขฯ	✓ (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)		
รวม					๓	-	๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๘๖ ลำดับที่ ๑๑	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานสวัสดิการ สังคมฯ	✓ (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)		
๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ภูมิปัญญาและศักยภาพของเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๔ ลำดับที่ ๔	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๙,๙๒๕ บาท คงเหลือ ๗๕ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานสวัสดิการ สังคมฯ	✓ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)		
๓	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๘๖ ลำดับที่ ๙	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานสวัสดิการ สังคมฯ	✓ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและ ทัศนศึกษาดูงาน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๘๔ ลำดับที่ ๑	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอบรมสัมมนา ผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๘,๖๘๙ บาท คงเหลือ ๑,๓๑๑ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานสวัสดิการ สังคมฯ	✓ (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)		
รวม				๔	๔	-	-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๐ ลำดับที่ ๕	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ประชาชน - กิจกรรมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และสร้างอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น - กิจกรรมฝึกอบรมและศึกษาดูงานการผลิต ทุเรียนคุณภาพตามแนวทางการปฏิบัติทางการ เกษตรที่ดี ได้แก่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่า กระเป๋าบรรจุเอกสาร ค่ายานพาหนะ ค่า เอกสารคู่มือฝึกอบรม ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๖,๑๗๒ บาท คงเหลือ ๓,๘๒๘ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานสวัสดิการฯ	✓ (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)		
รวม				๑	๑	-	-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียน เครือข่ายบ้านส้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๙๔ ลำดับที่ ๓ โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๖๖ จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียนเครือข่ายบ้านส้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๖,๔๔๐ บาท คงเหลือ ๑๓,๕๖๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)		
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านส้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๔ โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๖๖ จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการ แข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง จัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ เวียงสระหรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยมี ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน เงินหรือ รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๑๑,๐๐๕ บาท คงเหลือ ๓๘,๙๙๕ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ ก.พ. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชน อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๙๔ ลำดับที่ ๒ โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๖๖ จำนวน ๒๐๗,๐๐๐ บาท	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษา เด็ก เยาวชนและประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เทศบาลตำบล บ้านส้อง จัดร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเวียงสระหรือ จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์ กีฬา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่จัดการ แข่งขัน เงินหรือรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	อำเภอ เวียง สระ	สำนักปลัด งานการศึกษา			✓ อำเภอไม่ได้ จัดการแข่งขัน (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)
รวม				๓	๒	-	๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๙๖ ลำดับที่ ๑ โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๖๖ จำนวน ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๒๒,๙๒๓,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๑,๓๓๙,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๕๘๓,๘๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด	✓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)		
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๙๖ ลำดับที่ ๒ โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๖๖ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยความพิการให้คนพิการในเขต เทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๔,๔๖๘,๘๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๙๐๓,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๖๕,๘๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด	✓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า ๙๖ ลำดับที่ ๓ โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๖๖ จำนวน ๒๘,๐๐๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยโรค เอดส์ที่แพทย์ได้รับรอง และทำการวินิจฉัยแล้วในเขต เทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐๕,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด	✓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กอง สาธารณสุขฯ	✓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕)		
๕	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๖ ลำดับที่ ๔	- เพื่อจ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล ตำบลบ้านส้อง สนับสนุนการดำเนินงานตาม นโยบายของรัฐบาลในการสร้างหลักประกัน ความมั่นคงของชุมชน พื้นฟูทางสังคม และ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน งบประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด	✓ (๑ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		
รวม				๕	๕	-	-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้ง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้า๙๗ ลำดับที่ ๑ โอนลต ครั้งที่ ๒๒/๖๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเลือกตั้ง และการ เลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร ท้องถิ่น และสนับสนุน รมรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิก วุฒิสภา สมาชิกสภาจังหวัด โดยจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดสถานที่ ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่าย เอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุ เอกสาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าป้ายโครงการ ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นสำหรับการจัดทำโครงการ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป			✓ ไม่มีการเลือกตั้ง (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)	
รวม					๑	-	-	๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร. - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๙๙ ลำดับที่ ๕	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และ เครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัด กิจกรรมงานวัน อปพร. งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๒,๕๗๐ บาท คงเหลือ ๑๗,๔๓๐ บาท โอนลด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ จำนวน ๗,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	✓ (๑ มี.ค. ๒๕๖๖ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)		
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัย ทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๐๒ ลำดับที่ ๑๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการหรือจัดกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง) เช่น กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการ ปฏิบัติการในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ เป็นต้น งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓,๘๘๐ บาท โอนลด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ จำนวน ๖,๐๐๐ บาท โอนลด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๒๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	✓ (๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖ และ ๑ เม.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรม"หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร." (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUETEAM : OTOS) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๐ ลำดับที่ ๙	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมตามโครงการสนับสนุนกิจกรรม “หนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย และ อปพร.” (ONE TAMBON ONE SEARCH AND RESCUETEAM : OTOS) งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โอนลด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานป้องกันฯ			✓ ทำร่วมกับโครงการ ทบทวน อปพร. (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)
๔	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และหรือฝึกทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่งานป้องกัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ หน้า ๙๙ ลำดับที่ ๔	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมและหรือฝึกสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ป้องกัน เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๓,๑๐๕ บาท คงเหลือ ๖,๘๙๕ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	✓ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)		
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านส้อง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๖๖ จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานป้องกันฯ			✓ ทำร่วมกับโครงการ ทบทวน อปพร. (๑ เม.ย. ๒๕๖๖ – ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖)
รวม				๕	๓	-	๒

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและ เยาวชนในสถานศึกษา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๐๔ ลำดับที่ ๑ ไอนลด ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ จำนวน ๘,๗๐๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๑,๓๐๐ บาท คงเหลือ ๘,๗๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กองสาธารณสุขฯ	✓ (๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)		
๒	โครงการเสริมสร้างหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะ ยาเสพติด ภายใต้กิจกรรมหมู่บ้านสีขาว - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๐๔ ลำดับที่ ๒ ไอนลด ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้าง หมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดภายใต้ กิจกรรมหมู่บ้านสีขาว เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ ประกอบ การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองสาธารณสุขฯ			✓ ขาดความ ร่วมมือในการ ประสานงาน ของชุมชน (๑ ธ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖)
รวม					๑	-	๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อปรับปรุง ที่อยู่อาศัย - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๗ ลำดับที่ ๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เช่น อุปกรณ์สาธิต วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๙,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กอง สาธารณสุขฯ	✓ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)		
๒	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยต้นทาง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๘ ลำดับที่ ๗	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ กำจัดขยะมูลฝอยต้นทาง เช่น ค่าป้ายไว้นิล ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อ ใช้ประกอบการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๙,๘๐๐ บาท คงเหลือ ๒๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กอง สาธารณสุขฯ	✓ (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)		
๓	โครงการกิจกรรม ๕ ส "BIG Cleaning Day" - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๐๙ ลำดับที่ ๙	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ กิจกรรม ๕ ส. "BIG Cleaning Day" เช่น ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙,๙๐๐ บาท คงเหลือ ๑๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กอง สาธารณสุขฯ	✓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดการ คุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๐๖ ลำดับที่ ๒	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ป้ายไวนิล ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรม ค่าจัดซื้อพันธุ์ไม้เพื่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กอง สาธารณสุขฯ			✓ ทำร่วมกับงาน สวัสดิการสังคม มีธนาคารออมสิน เข้าร่วม (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)
		รวม		๔	๓	-	๑

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองทั่วยุทธยานธรณีวิทยา และสิ่งแวดล้อม

๔.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการรักษาป่าพัฒนาท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๑๑ ลำดับที่ ๒	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ รักษาป่าพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าวิทยากร ค่าไวนิล ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กอง สาธารณสุขฯ			✓ ทำร่วมกับงาน สวัสดิการสังคม มีธนาคารออมสิน เข้าร่วม (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)
รวม				๑	-	-	๑

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๔.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี	- เพื่อจ่ายเป็นสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานีงบประมาณ ๑๘,๗๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๘,๗๐๐ บาท งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานป้องกันฯ	✓ (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ – ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖)		
รวม				๑	๑	-	-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๑๓ ลำดับที่ ๒	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดงาน กิจกรรมวันเทศบาล เช่น ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายไว้นิล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินงาน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๑,๔๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด	✓ (๑ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เฉลิมพระเกียรติ และโครงการพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๑๓ ลำดับที่ ๑	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวัน สำคัญ ต่างๆ เช่น วโรกาสเฉลิมพระ ชนมพรรษา ครบ ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ และตาม โครงการพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์ ต่างๆ จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าป้ายไว้นิล ค่าจัดเตรียม สถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในการ ดำเนินงาน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด			✓ เข้าร่วมโครงการ ของอำเภอ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๑๓ ลำดับที่ ๓	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานเทศบาลตำบล เวียงสระ ตามโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี นถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ งานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ งานวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ งานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันวิภาวดีรังสิต ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และวันสำคัญต่าง ๆ อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสระ ที่ สฎ ๕๔๐๐๑/ว๖๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มิ.ย.๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท	อำเภอ เวียง สระ	สำนักปลัด	✓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕)		
รวม				๓	๒	-	๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู ผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๒ ลำดับที่ ๕๐	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ เข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา เช่น ค่าป้าย ไว้นิล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๔,๕๑๕ บาท คงเหลือ ๕,๔๘๕ บาท โอนลด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ จำนวน ๕,๔๘๕ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		
๒	โครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๓ ลำดับที่ ๕๔	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เช่น ค่าป้ายไว้นิล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นงบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๗,๗๗๐.- บาท คงเหลือ ๖๒,๒๓๐.- บาท โอนลด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท โอนลด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑๒,๒๓๐ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๓	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๑๕ ลำดับที่ ๑๑ โอนลด ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท โอนลด ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๖ จำนวน ๑๘,๑๐๐ บาท โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑๑,๙๐๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ แข่งขันทักษะทางวิชาการ เช่น ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้ายไวเนล ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ในการเข้าร่วมแข่งขันสำหรับครู ผู้ดูแลเด็ก และนักเรียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ในการดำเนินการตามโครงการระดับ จังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา			✓ อบจ.สฎ. ไม่ได้จัด โครงการ (๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖)
๔	โครงการจัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๒๑ ลำดับที่ ๔๘ โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ จำนวน ๕,๕๐๐ บาท	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ เช่น ค่าป้ายไวเนล ค่าเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๑๓๕ บาท คงเหลือ ๕,๘๖๕ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)		
๕	โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อปลูกข้าว ในบ่อซีเมนต์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๓ ลำดับที่ ๕๖ โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อปลูกข้าว ในบ่อซีเมนต์ เช่น ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุและ อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๑๑,๔๐๐ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	โครงการสายสัมพันธ์กับวินัยเชิงบวก (ถอด เล่า เล่น เต็ม วาด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๒ ลำดับที่ ๕๒ โอนลด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ จำนวน ๑,๗๙๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการสายสัมพันธ์กับวินัยเชิงบวก (ถอด เล่า เล่น เต็ม วาด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง เช่น ค่าป้ายไว้นิล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๒๑๐ บาท คงเหลือ ๑๔,๗๙๐ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ ธ.ค. ๒๕๖๕ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๖)		
๗	โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ EQ, EF สร้างได้ เพื่อเด็กไทยในยุค ๔.๐ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๒ ลำดับที่ ๕๑ โอนลด ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการดำเนินโครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ EQ,EF สร้างได้เพื่อเด็กไทยในยุค ๔.๐ เช่น ค่าป้ายไว้นิล ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา			✓ โครงการซ้ำซ้อน กับโครงการที่ ๖ (๑ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)
๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๐ ลำดับที่ ๔๔ โอนลด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ จำนวน ๔,๐๐๕ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปี เช่น ค่าป้ายไว้นิลค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๕,๙๙๕ บาท คงเหลือ ๔,๐๐๕ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๑ ลำดับที่ ๔๖ โหนด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง เกี่ยวกับการจัดงาน การจัดกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ เช่น ค่าป้าย ไวเนล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา			✓ เนื่องจากหัวหน้าส่วน อำเภอเวียงสระขอ ความร่วมมือในการงด จัดกิจกรรมใน ช่วงเวลาดังกล่าว (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖)
๑๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๐ ลำดับที่ ๔๕ โหนด ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้าง เหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๔,๖๓๐ บาท คงเหลือ ๕,๓๗๐ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ ส.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)		
๑๑	ค่าอาหารกลางวัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๕๗	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จำนวน ๒๕๕ วัน งบประมาณ ๑,๑๔๒,๑๙๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๐๒๓,๖๙๐ บาท คงเหลือ ๑๑๘,๕๐๐ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)		
๑๒	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๕๗ เบิกจ่าย ๓๖๕,๐๑๒ บาท คงเหลือ ๑๒,๓๘๘ บาท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียน การสอนและการบริหารงานทั่วไปของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ฯลฯ งบประมาณ ๓๗๗,๔๐๐ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ ก.พ. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๓	ค่าหนังสือเรียน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๕๗	- เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สมุด แบบฝึกหัดต่างๆ สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บ้านส้อง จัดสรรให้อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี งบประมาณ ๔๔,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๒,๖๐๐ บาท คงเหลือ ๕,๘๐๐ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)		
๑๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๕๗	- เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จัดสรรให้ อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี งบประมาณ ๔๔,๔๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๑,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๕,๙๗๐ บาท คงเหลือ ๑๐,๐๓๐ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)		
๑๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๕๗	- เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียนสำหรับนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านส้อง จัดสรรให้ อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี งบประมาณ ๖๖,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๒,๓๒๕ บาท คงเหลือ ๓,๘๗๕ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)		
๑๖	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๕๗	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ้านส้อง จัดสรรให้อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี งบประมาณ ๙๕,๔๖๐ บาท เบิกจ่าย ๔๑,๓๙๐ บาท คงเหลือ ๕๔,๐๗๐ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๔ ลำดับที่ ๕๙	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๘,๓๙๔,๖๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๔๔๕,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘,๔๗๙,๖๐๗ บาท คงเหลือ ๓๖๐,๔๙๓ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)		
๑๘	อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๙๔ ลำดับที่ ๑	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนสามัคคี อนุสรณ์ โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ในเครือข่ายบ้านส้อง ตามหนังสือโรงเรียนสามัคคี อนุสรณ์ที่ ศธ ๐๔๑๖๕.๑๘๓/๙๔ ลงวันที่๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๕๐,๐๐๐ บาท	ศพด. ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)		
รวม				๑๘	๑๕	-	๓

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายเนื่องในการจัดงานวันสำคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๑	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญของ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงโครงการปกป้อง สถาบัน สำคัญของชาติ เช่น ค่าป้ายไวเนล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๓๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๗,๑๕๖ คงเหลือ ๑๗,๘๔๔ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)		
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐ หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๑	- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์ เช่น ค่าป้ายไวเนล ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๖)		
		- ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงาน วันลอยกระทง เช่น ค่าป้ายไวเนล ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็น งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๒,๖๙๕ บาท คงเหลือ ๗,๓๐๕ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานการศึกษา	✓ (๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕)		
รวม				๓	๓	-	-

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๑๒๗ ลำดับที่ ๔	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุม และการจัดเวทีประชาคม ส่งเสริม สนับสนุนการ จัดทำแผนชุมชน และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน ชุมชน แบบบูรณาการเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด			✓ ได้จัดทำแผนหมู่บ้าน และแผนพัฒนา ท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ หน้า ๗๙ ลำดับที่ ๑	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย จ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๓๐,๖๓๐ บาท คงเหลือ ๖๙,๓๗๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด	✓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)		
รวม				๒	๑	-	๑

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยและ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านช่าง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนาบุคลากร ด้านความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานด้านช่าง โดยจ่ายเป็นค่าตอบ วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พัก ฯลฯ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง งานบริหารทั่วไป			✓ ทำร่วมกับ โครงการพัฒนา ประสิทธิภาพฯ (๑ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)
รวม				๑	-	-	๑
รวมทั้งหมด				๙๑	๖๕	๔	๒๒

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลตำบลบ้านส้อง

๑. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	เครื่องพิมพ์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ (๒๐ หน้า/นาที) งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	✓ (๑ พ.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕)		
รวม				๑	๑	-	-

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	รถจักรยานยนต์	- จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาดที่กำหนด เป็นขนาด ปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ งบประมาณ ๔๓,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท โอนลด ๔๓,๓๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	งานบริหาร งานคลัง			✓ งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากราคา ท้องตลาดแพงกว่าราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖)
รวม				๑	-	-	๑

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	รถบรรทุก (ดีเซล)	- จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิด ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาณกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ งบประมาณ ๘๗๙,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	สำนักปลัด งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	✓ (๑ ม.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖)		
รวม				๑	๑	-	-
รวมทั้งหมด				๓	๒	-	๑

แบบติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (จ่ายเงินสะสม)
 เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 (ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.แยกสวนปาล์ม (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ พิกัดที่ตั้งโครงการ N: ๘.๖๓๕๐๕๒ E: ๙๙.๓๗๘๑๗๒) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๙	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.แยกสวนปาล์ม (ตอนที่๒) หมู่ที่ ๑ บ้านพรุกระแซง ตำบลบ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร ติดตั้ง ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๘๐๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง		✓ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖)	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ภูมิทอง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๓๕๐๕๒ E: ๙๙.๓๗๘๑๗๒ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๑๐	- เพื่อจ่ายเป็นก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.ภูมิทอง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑ บ้านพุกกระแซง ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง		✓ รอเรียกทำ สัญญา (๑ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)	
๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ตาซิ่น (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๘ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๓๙๑๔๑ E: ๙๙.๓๙๑๑๗๒ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๗	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ตาซิ่น (ช่วงที่ ๒) บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๖๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาล ตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง	✓ (๑ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.เข้าประปา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๑๐๔๕๐ E: ๙๙.๔๐๖๔๗๐ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๓	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.เข้าประปา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ตำบล บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๒๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวน พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ พ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ลุงเศียร (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๗ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๔๐๓๑๕ E: ๙๙.๔๑๘๖๒๙ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๒๘	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิดคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.ลุงเศียร (ช่วงที่ ๑) บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม แบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ มี.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๖	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยก ถ.๔๒๔๙ (แนวใต้สายไฟ) ถึง หมู่ที่ ๘ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๒๔๔๘๖ E: ๙๙.๔๐๖๕๐๙) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๒๕	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยก ถ.๔๒๔๙ แนวใต้สายไฟแรงสูง ถึง ทล.๔๐๑๕ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองชุมแสง ตำบลบ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนด ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางวี ถ.สายลานนาค- สามแยก ถ.๔๒๔๙ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๒๔๔๗๐ E: ๙๙.๔๐๖๔๔๐ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๒๗	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รางวี ถ.สายลานนาค-สามแยก ถ.๔๒๔๙ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขนาดปากคูกว้าง ๑.๐๐ เมตร ท้องคู กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐-๐.๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดของ เทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๘	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ถ.สายตลาดพรุกระแซง หมู่ที่ ๑๑ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๕๙๔๑๑๓ E: ๙๙.๔๒๐๗๘๕ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑๘	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถ.สายตลาดพรุกระแซง - สะพานลอดรถไฟ บ้านพรุกระแซง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๒ ๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๑๘๐ เมตร และงานขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๒.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๑,๔๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ อยู่ในขั้นตอน ทำราคากลาง (๑ มิ.ย. ๒๕๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)
๙	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culverts) คสล. ช.ตาเอี่ยม หมู่ที่ ๘ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๑๖๑๖๑ E: ๙๙.๔๑๗๗๖๖ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๒๒	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culverts) คสล.ช.ตาเอี่ยม บ้านหนองชุมแสง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชนิด ๑ ช่อง ขนาด ๒.๑๐ x ๒.๑๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ ดำเนินการ ในบึงงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๐	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culverts) คสล.ถ.สาย ๔๒๔๙ หมู่ที่ ๑๗ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๕๕๔๔๘ E: ๙๙.๔๔๓๗๘๔ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๓	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culverts) คสล.ถ.สาย ๔๒๔๙ บริเวณชุมชน เคหะ ๔ บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชนิด ๑ ช่อง ขนาด ๒.๔๐ x ๒.๔๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ แปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)
๑๑	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองชุมแสง หมู่ที่ ๕ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๖๐๗๒๑ E: ๙๙.๓๖๐๑๒๔ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๒	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หนองชุมแสง บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดของ เทศบาล ตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๖๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ เม.ย. ๒๕๖๖- ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๒	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งจูด หมู่ที่ ๕ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๗๒๓๖๒ E: ๙๙.๓๗๗๐๘๒ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๑๑	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายทุ่งจูด บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการรายละเอียดตามแบบแปลนและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ อยู่ระหว่างเรียก ทำสัญญา (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖)
๑๓	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ตาจวน (ช่วงที่ ๔) หมู่ที่ ๑๔ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๙๙๘๖๓ E: ๙๙.๔๐๕๔๑๐ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑๕	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ตาจวน บ้านพรุก่า หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร คอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง (๑ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๔	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ขุนพันธ์ หมู่ ที่ ๑๐ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๕๖๗๖๑ E: ๙๙.๓๙๐๐๘๓ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒๑	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ขุนพันธ์ บ้านหนอง- สามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียง สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ จำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม แบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบล บ้านส้อง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)
๑๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๕๗๒๕๐ E: ๙๙.๓๙๗๘๙๕ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๘	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.ราษฎร์- พัฒนา บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้าน ส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาด ถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ยาว ๔๕๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culverts) คสล.ชนิด ๑ ช่อง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๖	บุกเบิกก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.ตาเหลียว หมู่ที่ ๕ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๖๒๒๘๔ E: ๙๙.๓๖๒๕๐๙ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๑	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก ซ.ตาเหลียว บ้านนาหนอง หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านส้อง ส้อง อำเภอยางสะระ จังหวัดสุราษฎร์- ธานี ขนาดถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และก่อสร้างสะพาน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาวสะพาน ๑ ช่วง ยาว ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง พร้อม ติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๒,๖๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ ดำเนินการ ในงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)
๑๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.แยกห้วยกงนาง ซ.ไทรงาม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๔๖๖๖๗ E: ๙๙.๔๑๐๒๗๘ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๒๖	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซ.แยกห้วยกงนาง ซ.ไทรงาม (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอยาง สะระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดถนน หินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๔๕๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร และ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culverts) คสล. ชนิด ๑ ช่อง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ ดำเนินการ ในงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ยายเทียม หมู่ที่ ๑๓ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๓๕๐๕๒ E: ๙๙.๓๗๘๑๗๒ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๕	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ยายเทียม บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านส้อง อำเภอยางสะ งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวน พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ แปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๓๐,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง	✓ (๑ เม.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖)		
๑๙	บุกเบิกก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.แยกควนไม้ใหม่ หมู่ที่ ๒ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๖๙๒๓๔ E: ๙๙.๓๙๙๖๘๘ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒๐	- เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกก่อสร้างถนนผิวจราจร ชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.แยกควนไม้ใหม่ บ้านส้องเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอยาง สะงจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culverts) คสล.ชนิด ๑ ช่อง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด ตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาล ตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ อยู่ในขั้นตอน จัดทำราคากลาง (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๐	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.ถ.สายลั่นห้า หมู่ที่ ๑๐ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๔๕๘๘๘ E: ๙๙.๓๖๗๔๘๙ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒๐	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด ถ.สายลั่นห้า บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชนิด ก-๓๐ ขนาดปากราง ด้านในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลน และข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ก.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)
๒๑	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. ถ.สายคูเหมือง หมู่ที่ ๕ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๘๕๙๐๖๒ E: ๙๙.๓๗๒๒๒๖ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๑๙	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.พร้อม ฝापิด ถ.สายคูเหมือง บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์- ธานี ชนิด ก-๓๐ ขนาดปากรางด้านในกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร ติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๑,๐๓๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๒	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถ.สายมหาราช - พรุกำ หมู่ที่ ๖ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๘๕๐๘๐ E: ๙๙.๓๗๔๙๑๙ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑๗	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ถ.สายมหาราช - พรุกำ บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขนาดท่อระบายน้ำ คสล.มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๑.๖๐x๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๓๓๐ เมตร และงานขยายผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๑.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง			✓ ดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)
๒๓	ขุดลอกคลองหลจากสะพาน ช.ลุงเนิน ถึงสะพานลอด รถไฟ หมู่ที่ ๑ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๐๖๘๒๗ E: ๙๙.๔๐๔๑๔๕ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๔	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกคลองหลจากสะพาน ช.ลุงเนิน ถึงหมู่ที่ ๑ ขนาดปากคลองกว้างเฉลี่ย ๖-๗ เมตร ท้องคลองกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐๐ ม. ขุดลอกความลึกเฉลี่ยจากท้อง คลองเดิม ๑.๐๐ ม. ปริมาณดินขุดลอก ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม วางคันดินขุดลอกสอง ฝั่งคลอง ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตาม แบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบล บ้านส้อง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๙๖,๐๐๐ บาท	ทต. บ้านส้อง	กองช่าง	✓ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๔	ปรับปรุงดีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวจราจร/เตือนบริเวณจุดเสี่ยงในถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาล ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๒๘	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงเส้นจราจรและเครื่องหมายบนผิวจราจรบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ ดังนี้ - ปรับปรุงเครื่องหมายเตือนบนผิวจราจรถนนหน้าโรงเรียนพุกกระแซง ม.๑ จำนวน ๑๕๐ ตร.ม. - ปรับปรุงเครื่องหมายเตือนบนผิวจราจรถนนหน้าโรงเรียนวัดบ้านส้อง ม.๑๓ จำนวน ๒๐๐ ตร.ม. - ปรับปรุงเครื่องหมายเตือนบนผิวจราจรถนนหน้าโรงเรียนบ้านโนไร่ ม.๑๒ จำนวน ๑๒๐ ตร.ม. - ปรับปรุงเครื่องหมายเตือนบนผิวจราจรถนนหน้าโรงเรียนบ้านส้องเหนือ ม.๒ จำนวน ๑๒๐ ตร.ม. - ปรับปรุงเครื่องหมายเตือนบนผิวจราจรถนนหน้าโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ ม.๗ จำนวน ๑๕๐ ตร.ม. สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการตามความเหมาะสมพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๐๐,๐๐๐ บาท	หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๑๒ หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง	✓ (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖)		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๕	ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ชุมชนตลาดพุกกระแซง) หมู่ที่ ๑๑ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๕๙๗๙๘๖ E: ๙๙.๔๒๒๘๘๒ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที ๖ ลำดับที่ ๔	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน (ชุมชนตลาดพุกกระแซง) บ้านราษฎร์ พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการก่อสร้างฐานและติดตั้ง หอดึงสูงประปาชนิดถังเหล็ก (แบบแชมเปญ) ขนาด ความจุ ๒๐ ลบ.ม พร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหล็ก , ปรับปรุงเป่าล้างบ่อบาดาล (ของเดิม) พร้อมเปลี่ยน ปั้มนสูบน้ำบาดาลขนาด ๒ แรงม้า , ติดตั้งระบบไฟฟ้า และตู้ควบคุม พร้อมติดตั้งมิเตอร์จาก การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค , เดินท่อเมนเชื่อมต่อกับท่อเมนประปา ของเดิม ติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ แปลนและข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๗๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง			✓ อยู่ในขั้นตอน จัดซื้อจัดจ้าง (๑ พ.ค. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๒๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลูงยม (กลุ่ม ๘) บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗ พิกัดที่ตั้งโครงการ N:๘.๖๔๗๘๒๐ E: ๙๙.๔๒๙๔๒๗ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๔๔ ลำดับที่ ๓๒	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ลูงยม (กลุ่ม ๘) บ้านสวน กล้วย หมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ขนาดถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร หรือจำนวนพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนและ ข้อกำหนดของเทศบาลตำบลบ้านส้อง งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย - บาท	หมู่ที่ ๑๗	กองช่าง			✓ อยู่ในขั้นตอน รอเรียกทำสัญญา (๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖)
รวม				๒๖	๔	๒	๒๐
คิดเป็นร้อยละ				๑๐๐	๑๕.๓๘	๗.๖๙	๗๖.๙๓

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (จ่ายเงินสะสม)
เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/งบประมาณ)	พื้นที่	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ		
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ
๑	รถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถตัดหญ้าไหล่ทาง)	<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ (รถตัดหญ้าไหล่ทาง) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ติดตั้งชุดไ้มิตดินดินหน้าและเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๕ เมตร</p> <p>- ใช้ราคาท้องตลาดในการกำหนดราคาเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕</p> <p>- เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ และมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน</p> <p>งบประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท</p> <p>เบิกจ่าย - บาท</p>	ทต. บ้านส้อง	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม		✓	
		รวม		๑	-	๑	-
		รวมทั้งหมด		๑	-	๑	-
		คิดเป็นร้อยละ		๑๐๐	-	๑๐๐	-

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น _____ เทศบาลตำบลบ้านส้อง _____

ประเด็นการประเมิน	มีการ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดสุรินทร์ธานี
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ระยะ ๑ ปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น


๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านส้อง (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านส้อง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๔. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวยุทธศาสตร์ชาติและสิ่งแวดล้อม												
๔.๑ แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน	๙	๒๗๐,๐๐๐	๙	๑๐,๐๐๐	๙	๑๐,๐๐๐	๙	๑๐,๐๐๐	๙	๑๐,๐๐๐	๔๕	๓๑๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
๔.๓ แผนงานเกษตร	๕	๑๙๐,๐๐๐	๕	๑๙๐,๐๐๐	๕	๑๙๐,๐๐๐	๕	๑๙๐,๐๐๐	๕	๑๙๐,๐๐๐	๒๕	๙๕๐,๐๐๐
รวม	๑๕	๕๑๐,๐๐๐	๑๕	๒๕๐,๐๐๐	๑๕	๒๕๐,๐๐๐	๑๕	๒๕๐,๐๐๐	๑๕	๒๕๐,๐๐๐	๗๕	๑,๕๑๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๑๖๐,๐๐๐	๓	๑๖๐,๐๐๐	๓	๑๖๐,๐๐๐	๓	๑๖๐,๐๐๐	๓	๑๖๐,๐๐๐	๑๕	๘๐๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานการศึกษา	๕.๕	๒๕,๐๕๖,๙๐๐	๕.๓	๑๘,๙๓๖,๙๐๐	๕.๓	๑๘,๙๓๖,๙๐๐	๕.๕	๑๘,๙๓๖,๙๐๐	๕.๕	๒๐,๕๓๖,๙๐๐	๒๗.๐	๑๐๒,๓๐๕,๕๐๐
รวม	๕.๘	๒๕,๒๑๖,๙๐๐	๕.๖	๑๙,๐๙๖,๙๐๐	๕.๖	๑๙,๐๙๖,๙๐๐	๕.๘	๒๐,๐๗๖,๙๐๐	๕.๗	๒๐,๕๙๖,๙๐๐	๒๘.๕	๑๐๓,๑๐๕,๕๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี												
๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๖	๕๕๐,๐๐๐	๖	๕๕๐,๐๐๐	๖	๕๕๐,๐๐๐	๖	๕๕๐,๐๐๐	๖	๕๕๐,๐๐๐	๓๐	๒,๒๐๐,๐๐๐
๖.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๐	๐	๐	๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒	๑๐๐,๐๐๐
๖.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๘๐๐,๐๐๐	๒	๕๐๐,๐๐๐	๔	๓,๙๐๐,๐๐๐	๕	๗๖๐,๐๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๔	๖,๒๒๐,๐๐๐
รวม	๘	๑,๓๕๐,๐๐๐	๘	๑,๐๕๐,๐๐๐	๑๑	๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๒	๑,๕๕๐,๐๐๐	๗	๕๕๐,๐๐๐	๔๖	๘,๙๗๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๘.๕	๙,๘๖๕,๙๐๐	๑๘.๖	๑๒๖,๕๖๕,๙๐๐	๑๘.๐	๙,๘๗๐,๙๐๐	๑๙.๐	๓,๑๑๐,๙๓๖,๙๐๐	๑๘.๙	๓,๐๗๖,๖๖๕,๙๐๐	๙๑.๕	๖,๕๒๖,๕๖๕,๕๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านลือ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
(ฐานข้อมูลจากแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ดำเนินการเสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มียกเลิก		จำนวนโครงการที่มีเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๖	๒๒.๒๒	๕	๔.๒๗	๒๖	๒๒.๒๒	-	-	-	-	๕๗	๔๘.๗๒
๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๕	๑๒.๘๒	-	-	๔	๓.๔๒	-	-	-	-	๑๙	๑๖.๒๔
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๓.๔๒	-	-	๔	๓.๔๒	-	-	-	-	๘	๖.๘๔
๔. การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๓.๔๒	-	-	๒.๐๐	๑.๗๑	-	-	-	-	๖	๕.๑๓
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๐๙	-	-	๔	๓.๔๒	-	-	-	-	๒๔	๒๐.๕๑
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑	๐.๘๕	-	-	๒	๑.๗๑	-	-	-	-	๓	๒.๕๖
รวม	๗๐	๕๙.๘๓	๕	๔.๒๗	๔๒	๓๕.๙๐	-	-	-	-	๑๑๗	๑๐๐

แผนภูมิ แสดงโครงการผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านส้อง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖



๕. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐,๘๓๙,๙๗๕.๑๖	๓๓.๘๓	๑,๙๒๖,๐๐๐.๐๐	๓.๑๓	๒๒,๗๖๕,๙๗๕.๑๖	๓๖.๙๖
๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๗,๗๙๓,๐๖๑.๐๐	๔๕.๑๒	-	-	๒๗,๗๙๓,๐๖๑.๐๐	๔๕.๑๒
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๔๐,๘๕๕.๐๐	๐.๒๓	-	-	๑๔๐,๘๕๕.๐๐	๐.๒๓
๔. การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗๘,๒๐๐.๐๐	๐.๑๓	-	-	๗๘,๒๐๐.๐๐	๐.๑๓
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๕๘๕,๓๐๐.๐๐	๑๗.๑๙	-	-	๑๐,๕๘๕,๓๐๐.๐๐	๑๗.๑๙
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๓๐,๖๓๐.๐๐	๐.๓๗	-	-	๒๓๐,๖๓๐.๐๐	๐.๓๗
รวม	๕๙,๖๖๘,๐๒๑.๑๖	๙๖.๘๗	๑,๙๒๖,๐๐๐.๐๐	๓.๑๓	๖๑,๕๙๔,๐๒๑.๑๖	๑๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 ๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. ๒๕-๐๒๔ สายลำน้ำห้ำ หมู่ที่ ๑๐	✓				๒,๘๓๐,๐๐๐.๐๐
๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. ๒๕-๐๓๐ คลองหินแพง หมู่ที่ ๒ บ้านสี่งเหนือ	✓				๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐
๓. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ. ๒๕-๐๒๙ สายทุ่งโคก - นาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙ บ้านนาชุมเห็ด	✓				๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐
๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่ หนองชุมแสง หมู่ที่ ๘	✓				๖,๕๓๕,๐๐๐.๐๐
๕. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	✓				๑๘,๗๐๐.๐๐
รวม	๕	-	-		๑๔,๐๔๓,๗๐๐.๐๐

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านส้อง
- วัน/เดือน/ปีที่รายงาน วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖


ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ และเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (ผ.๐๑,ผ.๐๒)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		คิดเป็นร้อยละ
	ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาฯ	บรรจุในเทศบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ)	
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๔	๕๗	๒๑.๒๗
๒. การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๔๕	๑๙	๖.๓๔
๓. การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๔๔	๘	๒.๙๙
๔. การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๖	๒.๒๔
๕. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕๘	๒๔	๘.๙๖
๖. การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๑	๓	๑.๑๑
รวม	๒๖๘	๑๑๗	๔๒.๙๑

แผนภูมิ

แสดงยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติของเทศบาลตำบลบ้านส้อง



ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านส้อง (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนจำนวน ๒๖๘ โครงการ มีจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ จำนวน ๑๑๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๑ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๑ มีจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติมากที่สุด จำนวน ๕๗ โครงการ รองลงมาคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ มีจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ จำนวน ๒๔ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มีจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ จำนวน ๑๙ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มีจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ จำนวน ๘ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มีจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ จำนวน ๖ โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ มีจำนวนโครงการที่นำไปปฏิบัติ จำนวน ๓ โครงการ

ส่วนที่ ๔
สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔. ปัญหาและอุปสรรคของเทศบาลตำบลบ้านส้อง

๔.๑ ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง มีดังนี้

(๑) เทศบาลตำบลบ้านส้อง มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนที่จำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) มีจำนวนมากซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านส้อง จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุกโครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จน้อยมาก

(๒) การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหลากหลายประเด็นทำให้โครงการมีจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับจำนวนประเด็นปัญหาความต้องการที่มีอยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

(๓) การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพด้านงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านส้อง

๔.๒ ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีดังนี้

(๑) เทศบาลตำบลบ้านส้องไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมยุทธศาสตร์การพัฒนา เนื่องจากโครงการในแผนพัฒนา มีจำนวนมาก

(๒) เทศบาลตำบลบ้านส้องไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

(๓) เทศบาลตำบลบ้านส้องมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนได้ทั้งหมด

(๔) เทศบาลตำบลบ้านส้องตั้งงบประมาณรายจ่ายในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บางรายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๕. ข้อเสนอแนะ (จากคณะกรรมการติดตามแผนพัฒนา)

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๕.๑ การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านส้อง

(๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีการตั้งงบประมาณให้เหมาะสม มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีการประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิธีการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น

(๒) การปรับแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผน ควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการ รวมถึงควรพิจารณางบประมาณและค่านึงถึงสถานะการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๓) การตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ทั้งนี้อาจจะเน้นย้ำให้มีการจัดทำโปรแกรมแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้ครอบคลุมและครบถ้วน เป็นการเพิ่มรายได้ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง

(๔) บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมถึงส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

(๕) ส่งเสริม และสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านส้องให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลตำบลบ้านส้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

๕.๒ การบริการประชาชน

๑) ควรปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งถนน ประปา และไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้ดี และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน

๒) ควรปรับปรุงสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอ เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำที่ดี

๓) ควรประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางหอกระจายข่าว บอร์ดปิดประกาศประจำหมู่บ้าน เว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดียมากกว่านี้ และประชาสัมพันธ์ข่าวสารบ่อยๆ

๔) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เช่น การจัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการของเทศบาลตำบลบ้านส้อง และควรเชิญหน่วยงานราชการข้างเคียงเข้าร่วม เช่น รพ.สต.บ้านเหนือคลอง รพ.สต.บ้านพรุฑะแขง โรงพยาบาลยุพราชเวียงสระ เกษตรอำเภอเวียงสระ เป็นต้น เพื่อให้ความรู้และการบริการแก่ประชาชน

๕) การดำเนินโครงการใดๆ ให้มีหนังสือแจ้งประชาชนเข้าร่วมให้มากขึ้น เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านส้องมากขึ้น

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากเทศบาลตำบลบ้านส้องสามารถดำเนินการได้จริง และเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับประชาชนในตำบล จะส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด

ภาคผนวก


ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลบ้านส้อง ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกที่พักระหว่างเขาโคก - บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา


๒. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชื่น บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓. โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภูมิทอง บ้านพรุแซง หมู่ที่ ๑



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานสาธารณสุข

๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑. โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์


๒. โครงการอบรมสัมมนาผู้สูงอายุและทัศนศึกษาดูงาน



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๓. โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในชุมชน



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑. โครงการส่งเสริมอาชีพ



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๑. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกรีฑานักเรียนเครือข่ายบ้านส้อง



๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๒. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทสบอลตำบลบ้านส้อง



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อปพร.



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการความปลอดภัยทางถนน (เพื่อนร่วมเดินทาง)



๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเศษและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

๑. โครงการกิจกรรม ๕ ส “Big Cleaning Day”



๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๓ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ แผนงานการศึกษา

๑. โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ แผนงานการศึกษา

๒. โครงการสายสัมพันธ์กับวินัยเชิงบวก (กอด เล่า เล่น เต็ม วาด) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ แผนงานการศึกษา

๓. กิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ


๑. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันลอยกระทง



๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๒. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสงกรานต์



๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง





ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เทศบาลตำบลบ้านส้อง จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านส้อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายคนองศิลป์ ชิตรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง