

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยจิตจำนงค์ บ้านพรุกา หมู่ที่ ๑๔	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาชื่น บ้านหนองตอเสียด หมู่ที่ ๑๘	✓	-	-	๑,๑๑๗,๐๐๐	๘๐๔,๐๐๐	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยตาแดง (ช่วงที่ ๒) บ้านนหาราช หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๒๘๕,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	✓	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยธวัชชัย บ้านส่องเหนือ หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายมนตรี (รองบ่าว) บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	✓	-	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านบาวเกาะ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑๒	✓	-	-	๗๙๕,๐๐๐	๗๙๕,๐๐๐	✓	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชาร่วมใจ (ตอนที่ ๓) บ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยแยกผู้ใหญ่วัลย์ (ช่วงที่ ๓) บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยลุงซา บ้านนาชุมเห็ด หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยสองพี่น้อง บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยหมวดโส บ้านพริก้า หมู่ที่ ๑๔	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยช่างยศ เลียบแนวใต้สายไฟ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๖	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคอกวัว บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ ๑๖	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่ปักสงฆ์ เขาโคก บ้านนหาราช หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพรุกระแซง - ปากกา ซอย ๑ บ้านพรุกระแซง หมู่ที่ ๑	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยกงนาง - ควนไทรงาม (ตอนที่ ๓) บ้านสี่งเหนือ หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยยางสาว บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗	✓	-	-	๑,๕๘๐,๐๐๐	๑,๕๘๐,๐๐๐	✓	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
๑๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box Culvert) คสล.ถนนสายพรุกระแซง-ปากกา ซอย ๑ บ้านพรุกระแซง หมู่ที่ ๑	✓	-	-	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๙	โครงการขุดลอกคลองน้ำเฒ่า - สะพานลอดเขตรถไฟบ้านนาเหนง หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๓๙๐,๐๐๐	๓๘๕,๐๐๐	-	-	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
๒๐	โครงการติดตั้งราวกัน (Guard Rail) ป้องกันอันตรายบริเวณจุดเสี่ยง ริมถนนสายเหมืองแร่บ้านเขาโคก หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	-	-	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยขุนพันธ์ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลูงยม (ตอน ๒) บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ป.ณรงค์ บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔	✓	-	-	๓๓๙,๐๐๐	๓๐๔,๐๐๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายค่ายแก้ว บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	✓	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนารวม บ้านพรุกำ หมู่ที่ ๑๔	✓	-	-	๑,๘๑๗,๐๐๐	๑,๗๙๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลายแพง บ้านสองเหนือ หมู่ที่ ๒	✓	-	-	๑,๑๖๐,๐๐๐	๑,๑๖๐,๐๐๐	✓	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมหาราช- พรุกำ บ้านมหาราช หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	๓,๕๐๐,๐๐๐	✓	-	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัด วิภาวดี - ชุมชนกลุ่ม ๘ บ้านเหนือคลอง หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยเคียน ชุมชนเคหะ ๓ บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ ๑๗	✓	-	-	๑,๐๙๐,๐๐๐	๑,๐๙๐,๐๐๐	✓	-	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๓ การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และศูนย์โลจิสติกส์ (Logistics Hub) ภาคใต้ตอนบน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ ให้กับถนนซอยตอยอม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	๙๒,๐๐๐	๗๒,๖๑๘.๗๖	-	-	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับถนนสายบริเวณหน้าทางเข้าสำนักงานอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น (๔๒๔๙) บ้านสวนกล้วยหมู่ที่ ๑๗ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	๓๔๕,๐๐๐	๒๖๑,๖๓๓.๑๙	-	-	๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับถนนสายบริเวณหน้าทางประปาเทศบาลบ้านในไร่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	๖๖,๐๐๐	๖๐,๔๗๘.๕๔	-	-	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสระ เป็นค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะให้กับบริเวณถนนสายปลายแพง - หมอสังข์ บ้านหนองสามสิบ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	✓	-	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๑๘,๗๕๘.๔๑	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๒๔,๐๕๔,๐๐๐	๒๓,๘๔๒,๕๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓	-	-	๔,๑๖๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐๙,๖๐๐	๔,๔๖๒,๖๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๕,๕๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สปสช.)	✓	-	-	๔๒๐,๐๐๐	๔๒๐,๐๐๐	-	-	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕	สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	✓	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการทูบีนัมเบอร์วัน	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๕,๐๓๐	-	-	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	-	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนใน สถานศึกษา	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดติด(ศูนย์เพื่อน ใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖	โครงการควบคุมข่าวสารไอโอดีน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๘	โครงการควบคุมข่าวสารไอโอดีน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๙	โครงการควบคุมข่าวสารไอโอดีน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๐	โครงการควบคุมข่าวสารไอโอดีน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๑	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๓	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๔	โครงการควบคุมขาดสารไอโอดีน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๕	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๖	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่น ในชุมชน/หมู่บ้าน)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๗	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๘	โครงการควบคุมขาดสารไอโอดีน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๑๙	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๐	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่น ในชุมชน /หมู่บ้าน)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๑	โครงการตรวจสอบสุขภาพเคลื่อนที่	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒๒	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่น ในชุมชน /หมู่บ้าน)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๙๘๕	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการโรงเรียนสามวัย สู้สังคมผู้สูงอายุ	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๙,๐๒๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๓	โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลบ้านส้อง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๕๐๐	-	-	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ภูมิปัญญา และศักยภาพของ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและ เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๙,๑๓๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการส่งเสริมอาชีพ	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๓,๙๓๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากองเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือข่ายบ้านสอง	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๒๑,๓๗๘	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลบ้านสอง	-	-	✓	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา เด็กเยาวชนและประชาชน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๗ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๖๓,๔๔๖	-	-	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการดำเนินการเลือกตั้ง	✓	-	-	๕๐๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๓๐,๐๐๐	๖๗๓,๖๖๔	-	-	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน อปพร.	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	-	-	✓	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการติดตั้งกระจกโค้งจรรยาบรรณจุดเสี่ยง ทางแยก ในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
๔	โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ป้ายเตือน ป้ายบอกทาง ป้ายจราจรต่างๆในเขตเทศบาลตำบลบ้านส้อง	-	-	✓	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
๕	โครงการป้องกันควบคุมไฟป่าและปัญหาหมอกควัน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
๖	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	-	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๗	โครงการส่งเสริมและให้ความรู้การขับขี่ปลอดภัย	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๕ การสร้างฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มั่นคง และมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖ ส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยต้นทาง	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการกิจกรรม ๕ ส. "Big Cleaning Day"	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๗,๕๐๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	โครงการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๙,๙๘๐	-	-	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการจัดงานวันเทศบาล	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๔,๑๙๐	-	-	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการพระราชดำริ และพระราชเสาวนีย์	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๖,๔๑๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๓	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๘,๔๐๐	-	-	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานครูบุคลากรทาง การศึกษาและคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๓,๐๑๐	-	-	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔	โครงการจัดการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๔,๕๙๐	-	-	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘
๕	โครงการจัดกิจกรรมรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	๑๖,๒๕๐	-	-	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	๔๒,๗๘๙	-	-	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
๗	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๑๐,๓๔๐	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๘	ค่าอาหารกลางวัน	✓	-	-	๑,๒๒๙,๐๐๐	๘๒๒,๒๒๐.๗๐	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๙	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	✓	-	-	๔๑๘,๗๐๐	๓๙๔,๐๐๑	-	-	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๐	ค่าหนังสือเรียน	✓	-	-	๔๕,๖๐๐	๓๒,๔๐๐	-	-	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๑	ค่าอุปกรณ์การเรียน	✓	-	-	๖๖,๒๐๐	๔๖,๙๘๐	-	-	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๑๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	✓	-	-	๗๔,๑๐๐	๕๒,๖๕๐	-	-	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๓	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	✓	-	-	๑๐๕,๘๐๐	๓๓,๔๔๖	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๔	โครงการให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง เรื่อง การส่งเสริม พัฒนาการ เด็กปฐมวัยให้มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๑๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเครือข่ายบ้านสอง อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘
๑๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	✓	-	-	๘,๕๘๑,๖๐๐	๘,๑๑๗,๑๑๗.๐๖	-	-	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคม ปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๓ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการเฉลิมฉลองเทศกาลวันปีใหม่	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๘,๕๗๖	-	-	๓๑ มกราคม ๒๕๖๘
๒	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	✓	-	-	๘๐,๐๐๐	๗๐,๒๙๓	-	-	๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๓	โครงการเนื่องในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๒๓,๘๑๒	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔	โครงการส่งเสริมกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	-	-	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การพัฒนาสังคมปลอดภัย คุณภาพชีวิตที่ดี และมีศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ การส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านส้อง	-	-	✓	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	ไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ	-	-	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘